Projetos de contenção de encostas em fase final

03 de Fevereiro de 2016 , 15:08

Atualizado em 24 de Agosto de 2017 , 15:07

Os primeiros projetos do PAC - Gestão de risco e respostas a desastres - para contenção de encostas em 18 municípios mineiros de acordo com a diretoria de Projetos e Custos do Departamento de Obras Públicas - Deop - estarão prontos em março deste ano. A exceção de Ouro Preto, a previsão é de que todos estejam concluídos até junho. Os mais adiantados são para as cidades de Santa Luzia - com sete áreas de risco - e Ewbanck da Câmara - com quatro áreas de risco.

Pela previsão do Deop, em março estarão prontos os projetos para, além de Santa Luzia, as cidades de Nova Lima - 16 área de risco, Sabará - 37 áreas de risco e Ibirité - 13 áreas de risco.

Para abril, a previsão é de que já estejam concluídos os projetos de: Além Paraíba - 23 áreas de risco, Cataguases - 14 , Muriaé - 23, João Monlevade - 16 e Timóteo - 10. De acordo com o Deop, os últimos projetos que ficarão prontos em junho são os para Diogo de Vasconcelos -5, Ervália - 13, Lajinha - 7 , Manhumirim - 6 -, Sabinópolis - 11, Ewbanck da Câmara - 4, Matias Barbosa - 15, e Visconde do Rio Branco - 20.

Apenas os projetos para a cidade de Ouro Preto não têm previsão de término devido às dificuldades topográficas do município. A expectativa é de que sejam finalizados ainda em 2016.

PROJETOS

Município	Percentual executado %
Ewbanck da Câmara	96
Santa Luzia	75
Ibirité	59
Matias Barbosa	55
Visconde do Rio Branco	53
Nova Lima	51
Cataguases	51
Diogo de Vasconcelos	49
Manhumirim	48
Sabinópolis	48
João Monlevade	46
Ervália	45
Lajinha	44
Sabará	43
Timóteo	42
Além Paraíba	16
Ouro Preto	11
Muriaé	10
Sabará	43

[Enviar para impressão](#)